

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2024 рік

1.	1200000	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної державної адміністрації			33708491
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)			(код за ЄДРПОУ)
2.	1210000	Департамент житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного комплексу Кіровоградської обласної державної адміністрації			33708491
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(найменування відповідального виконавця)			(код за ЄДРПОУ)
3.	1217670	7670	0490	Внески до статутного капіталу суб'єктів господарювання	1110000000
	(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету)	(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)	(код бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п	Ціль державної політики
1	Розвиток та підтримка комунальних підприємств спільної форми власності

5. Мета бюджетної програми

Створення умов для забезпечення безперервної та ефективної діяльності підприємств комунальної форми власності та надання ними якісних послуг

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п	Завдання
1	Підтримка підприємств комунальної форми власності з метою оновлення основних фондів

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

№ з/п	Напрями використання бюджетних коштів*	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Оновлення та приведення у належний стан основних фондів обласного комунального виробничого підприємства "Дніпро-Кіровоград"		32 308 197	32 308 197		31 674 588	31 674 588		-633 609	-633 609
2	Оновлення та приведення у належний стан основних фондів комунального підприємства по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради		4 490 152	4 490 152		4 440 661	4 440 661		-49 491	-49 491
	УСЬОГО		36 798 349	36 798 349		36 115 249	36 115 249		-683 100	-683 100

гривень

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

№ з/п	Пояснення
1	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло через те, що вартість укладених договорів на виконання робіт з будівництва об'єкта нижча від запланованої

2	Відхилення обсягів касових видатків за напрямом використання на меншу суму ніж передбачено у паспорті бюджетної програми	жетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми виникло через те, що договори на виконання робіт укладені
---	--	---

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

гривень

№ з/п	Найменування місцевої/регіональної програми	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Касові видатки (надані кредити з бюджету)			Відхилення		
		загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Програма економічного і соціального розвитку Кіровоградської області на 2024 рік		4 490 152	4 490 152		4 440 661	4 440 661		-49 491	-49 491
	Усього		4 490 152	4 490 152		4 440 661	4 440 661		-49 491	-49 491

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації	Затверджено у паспорті бюджетної програми			Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок касових видатків (наданих кредитів з бюджету)			Відхилення		
				загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього	загальний фонд	спеціальний фонд	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	затрат											
1	Вартість спеціальної комунальної техніки яку необхідно придбати ОКВП "Дніпро-Кіровоград" для виконання заходів правового режиму воєнного стану	грн.	Розрахунок		39 649 000	39 649 000		39 649 000	39 649 000		0	0
2	Обсяг видатків для ОКВП "Дніпро-Кіровоград" на придбання спеціальної комунальної техніки	грн.	Кошторис		29 150 000	29 150 000		29 150 000	29 150 000		0	0
3	Загальна кошторисна вартість проєкту "Нове будівництво "Гуманітарне реагування на потреби споживачів смт Нове, м. Кропивницький для забезпечення питною водою в умовах війни"	грн.	Кошторис		32 758 212	32 758 212		32 758 212	32 758 212		0	0

4	Залишкова кошторисна вартість проекту "Нове будівництво "Гуманітарне реагування на потреби споживачів смт Нове, м. Кропивницький для забезпечення питною водою в умовах війни"	грн.	Розрахунок	18 919 810	18 919 810	18 919 810	18 919 810	0	0
5	Обсяг видатків для ОКВП "Дніпро-Кіровоград" на реалізацію проекту "Нове будівництво "Гуманітарне реагування на потреби споживачів смт Нове, м. Кропивницький для забезпечення питною водою в умовах війни"	грн.	Розрахунок	3 158 197	3 158 197	2 524 589	2 524 589	-633 608	-633 608
6	Обсяг видатків на оплату зареєстрованих, але не оплачених станом на 01.01.2024 року бюджетних зобов'язань за проведенні роботи з капітального ремонту приміщень санвузлів №151, 151 ¹ , 152, 152 ¹ та заміна вікон і дверей на II поверсі адміністративної будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 (з виготовленням ПКСД)	грн.	Акт виконаних робіт №3 від 26.12.23 Акт виконаних робіт №1 від 26.12.23	377 700	377 700	377 684	377 684	-16	-16

7	Обсяг видатків на оплату зареєстрованих, але не оплачених станом на 01.01.2024 року бюджетних зобов'язань за проведенні роботи з ремонту приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану,1 (з виготовленням ПКД)	грн.	Акт виконаних робіт №5 від 26.12.23 Акт виконаних робіт №6 від 26.12.23 Акт виконаних робіт №1 від 26.12.23	950 200	950 200	950 162	950 162			-38	-38
8	Обсяг видатків на оплату зареєстрованих, але не оплачених станом на 01.01.2024 року бюджетних зобов'язань за будівництво дизельної електростанції для забезпечення резервним джерелом електроживлення комплексу будівель розташованих за адресами: пл.Героїв Майдану,1, вул. Дворцова, 32/29, вул. В.Чорновола, 29/32 та 31, вул. Чміленка,53а (з виготовленням ПКД)	грн.	Акт виконаних робіт №37/2023 від 18.12.23	3 600	3 600	3 560	3 560			-40	-40

9	Загальна кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1	грн.	Кошторис	3 514 824	3 514 824	0	3 514 824	3 514 824	0	0
10	Залишкова кошторисна вартість робіт з капітального ремонту приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1	грн.	Розрахунок	1 001 019	1 001 019	0	1 001 019	1 001 019	0	0
11	Обсяг видатків на завершення робіт з капітального ремонту приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1	грн.	Розрахунок	889 252	889 252	0	842 134	842 134	-47 118	-47 118
12	Обсяг видатків на проведення коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень багатоповенрхової адміністративної будівлі по вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький" Коригування	грн.	Розрахунок	90 112	90 112		90 112	90 112	0	0

13	Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень багатоповенрхової адміністративної будівлі по вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький" Коригування (I, III та IV поверхи)	грн.	Розрахунок	1 909 888	1 909 888	1 907 951	1 907 951	-1 937	-1 937
14	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорту) за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1"	грн.	Розрахунок	220 000	220 000	219 685	219 685	-315	-315
15	Обсяг видатків на придбання і встановлення апаратного металодетектора на I поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1	грн.	Розрахунок	49 400	49 400	49 372	49 372	-28	-28
	продукту								
1	Загальна потреба в спеціальній комунальній техніці яку необхідно придбати ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	од.	Внутрішній облік підприємства	7	7	5	5	-2	-2

2	Кількість об'єктів на яких буде проведено роботи з Нового будівництва комплексу з виробництва та дозування гіпохлориту натрію	од.	Внутрішній облік підприємства	1	1	1	1	0	0	
3	Площа частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі за адресою: вул. Архітектора Пауценка, 64/53, м. Кропивницький (I, III та IV поверхи)	кв. м.	Технічний паспорт будівлі	577	577	577	577	0	0	
ефективності										
1	Середні витрати на придбання спеціальної комунальної техніки для ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	грн.	Розрахунок	5 664 143	5 664 143	5 830 000	5 830 000	165 857	165 857	
2	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту 1 кв.м. частини приміщень багатоповерхової адміністративної будівлі за адресою вул. Архітектора Пауценка, 64/53, м. Кропивницький (I, III та IV поверхи)	грн.	Розрахунок	3 308	3 308	3 304	3 304	-4	-4	
якості										
1	Рівень забезпечення потреби у спеціальній комунальній техніці яку необхідно придбати ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	відс.	Розрахунок	73,5	73,5	73,5	73,5	0	0	

2	Рівень готовності об'єкта на якому будуть проведені роботи з будівництва	відс.	Розрахунок		51,9	51,9		50	50		-1,9	-1,9
3	Рівень погашення зареєстрованих, але не оплачених станом на 01.01.2024 року бюджетних зобов'язань	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		0	0
4	Рівень готовності об'єкта по капітальному ремонту приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень адміністративної будівлі	відс.	Розрахунок		96,8	96,8		95,5	95,5		-1,3	-1,3
5	Рівень готовності проведення коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень багатоповірхової адміністративної будівлі по вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький" Коригування	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		0	0
6	Рівень готовності об'єкта з капітального ремонту частини приміщень багатоповірхової адміністративної будівлі за адресою вул. Архітектора Паученка, 64/53 (I, III та IV поверхи)	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		0	0

7	Рівень готовності проекту по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорту) за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1"	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		0	0
8	Рівень виконання робіт з встановлення арочного металодетектора	відс.	Розрахунок		100	100		100	100		0	0

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

№ з/п	Показники	Одиниця виміру	Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
1	2	3	4
	затрат		
5	Обсяг видатків для ОКВП "Дніпро-Кіровоград" на реалізацію проекту "Нове будівництво "Гуманітарне реагування на потреби споживачів смт Нове, м. Кропивницький для забезпечення питною водою в умовах війни"	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що вартість укладених договорів на виконання робіт з будівництва об'єкта нижча від запланованої

6	Обсяг видатків на оплату зареєстрованих, але не оплачених станом на 01.01.2024 року бюджетних зобов'язань за проведенні роботи з капітального ремонту приміщень санвузлів №151, 151', 152, 152' та заміна вікон і дверей на II поверсі адміністративної будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 (з виготовленням ПКД)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що договори на виконання робіт з капітального ремонту приміщень укладені на меншу суму ніж передбачено у паспорті бюджетної програми
7	Обсяг видатків на оплату зареєстрованих, але не оплачених станом на 01.01.2024 року бюджетних зобов'язань за проведенні роботи з капітального ремонту приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 (з виготовленням ПКД)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що договори на виконання робіт з капітального ремонту приміщень укладені на меншу суму ніж передбачено у паспорті бюджетної програми

<p>8</p> <p>Обсяг видатків на оплату зареєстрованих, але не оплачених станом на 01.01.2024 року бюджетних зобов'язань за будівництво дизельної електростанції для забезпечення резервним джерелом електроживлення комплексу будівель розташованих за адресами: пл. Героїв Майдану, 1, вул. Дворцова, 32/29, вул. В.Чорновола, 29/32 та 31, вул. Чміленка, 53а (з виготовленням ПКД)</p>	<p>грн.</p>	<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що договори на виконання робіт з будівництва дизельної електростанції укладені на меншу суму ніж передбачено у паспорті бюджетної програми</p>
<p>11</p> <p>Обсяг видатків на завершення робіт з капітального ремонту приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1</p>	<p>грн.</p>	<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що вартість укладених договорів на виконання робіт з капітального ремонту приміщення нижча від запланованої</p>
<p>13</p> <p>Обсяг видатків на проведення робіт з капітального ремонту по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень багатопверхової адміністративної будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 64/53, м. Кропивницький" Коригування (I, III та IV поверхи)</p>	<p>грн.</p>	<p>Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що вартість укладених договорів на виконання робіт з капітального ремонту об'єкту нижча від запланованої</p>

14	Обсяг видатків на виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорту) за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1"	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що вартість укладених договорів на виконання робіт з виготовлення ПКД по об'єкту нижча від запланованої
15	Обсяг видатків на придбання і встановлення арочного металодетектора на I поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що вартість укладених договорів на придбання і встановлення арочного металодетектора нижча від запланованої
	продукту		
1	Загальна потреба в спеціальній комунальній техніці яку необхідно придбати ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	од.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що виділених коштів недостатньо для придбання запланованої кількості комунальної техніки
	ефективності		
1	Середні витрати на придбання спеціальної комунальної техніки для ОКВП "Дніпро-Кіровоград"	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що виділених коштів менше ніж заплановано

2	Середні витрати на проведення робіт з капітального ремонту 1 кв.м. частини приміщень багатоповенрхової адміністративної будівлі за адресою вул. Архітектора Паученка, 64/53, м. Кропивницький (I, III та IV поверхи)	грн.	Розбіжності між фактичними та затвердженими результативними показниками виникли у зв'язку із тим, що вартість укладених договорів менша від запланованої
	якості		
2	Рівень готовності об'єкта на якому будуть проведені роботи з будівництва	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла через те що вартість укладених договорів на проведення робіт з будівництва об'єкта менша від запланованої. Заплановані роботи виконані у повному обсязі
4	Рівень готовності об'єкта по капітальному ремонту приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень адміністративної будівлі	відс.	Розбіжність між фактичними та затвердженими результативними показниками виникла через те що вартість укладених договорів на проведення робіт по капітальному ремонту приміщення менша від запланованої. Заплановані роботи виконані у повному обсязі

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

З бюджетів міських, сільських та селищних територіальних громад на придбання спеціальної комунальної техніки з метою виконання заходів правового режиму воєнного стану передбачено кошти у сумі 29 150 000 грн., на придбання спеціальної комунальної техніки, які використані за призначенням та у повному обсязі.

З бюджету Кропивницької міської територіальної громади, на реалізацію проєкту "Нове будівництво "Гуманітарне реагування на потреби споживачів смт Нове, м. Кропивницький для забезпечення питною водою в умовах війни" були виділені кошти у сумі 3 158 197 грн. Кошти використані у сумі 2 524 589 грн., залишок - 633 608 грн. повернуто до бюджету Кропивницької міської територіальної громади. Роботи виконані у повному обсязі, але об'єкт ще не введений в експлуатацію.

На оплату зареєстрованих, але не оплачених станом на 01.01.2024 року бюджетних зобов'язань за проведені роботи з капітального ремонту приміщень санвузлів № 151, 151¹, 152, 152¹ та заміна вікон і дверей на II поверсі адміністративної будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 (з виготовленням ПКД) комунальному підприємству по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради передбачено з обласного бюджету кошти у сумі 377 700 грн. Кошти використані у сумі 377 684 грн., завдяки економії коштів виник залишок - 16 грн.

На оплату зареєстрованих, але не оплачених станом на 01.01.2024 року бюджетних зобов'язань за проведені роботи з капітального ремонту приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл.Героїв Майдану, 1 (з виготовленням ПКД) комунальному підприємству по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради передбачено з обласного бюджету кошти у сумі 950 200 грн. Кошти використані у сумі 950 162 грн., завдяки економії коштів виник залишок - 38 грн.

На оплату зареєстрованих, але не оплачених станом 1.01.2024 року бюджетних зобов'язань за будівництво дизельної електростанції для забезпечення резервним джерелом електроживлення комплексу будівель розташованих за адресами: пл. Героїв Майдану, 1, вул. Дворцова, 32/29, вул. В.Чорновола, 29/32, вул. В.Чорновола, 31, вул. Чміленка, 53а (з виготовленням ПКД) комунальному підприємству по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради передбачено з обласного бюджету кошти у сумі 3 600 грн. Кошти використані у сумі 3 560 грн., завдяки економії коштів виник залишок - 40 грн.

На завершення робіт з капітального ремонту приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень в адміністративній будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 комунальному підприємству по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради передбачено з обласного бюджету кошти у сумі 889 252 грн. Кошти використані у сумі 842 134 грн., завдяки економії коштів виник залишок - 47 118 грн. Роботи виконані у повному обсязі.

З обласного бюджету на проведення коригування ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень багатопверхової адміністративної будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 64/53, м. Кропивницький". Коригування, комунальному підприємству по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради передбачено кошти у сумі 90 112 грн., які використані за призначенням та у повному обсязі.

З обласного бюджету на проведення робіт з капітального ремонту по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень багатопверхової адміністративної будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 64/53, м. Кропивницький". Коригування (I, III та IV поверхи) комунальному підприємству по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради передбачено кошти у сумі 1 909 888 грн. Кошти використані у сумі 1 907 951 грн., завдяки економії коштів виник залишок - 1 937 грн. Роботи виконані в межах передбачених коштів на об'єкт для виконання відповідних робіт. Роботи плануються продовжити у 2025 році при наявності фінансового ресурсу.

З обласного бюджету на виготовлення ПКД по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорту) за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1" комунальному підприємству по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради передбачено кошти у сумі 220 000 грн. Кошти використані у сумі 219 685 грн., завдяки економії коштів виник залишок - 315 грн.

На придбання і встановлення арочного металодетектора на I поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1 комунальному підприємству по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради передбачено з обласного бюджету кошти у сумі 49 400 грн. Кошти використані у сумі 49 372 грн., завдяки економії коштів виник залишок - 28 грн. Роботи виконані у повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За рахунок коштів міських, сільських та селищних територіальних громад, з метою виконання заходів правового режиму воєнного стану, ОКВП "Дніпро-Кіровоград" придбана спеціальна комунальна техніка в кількості 5 одиниць (автогідропідйомник, автомобіль для гідродинамічної очистки мереж, автокран та 2 екскаватора-навантажувача).

За рахунок коштів бюджету Кропивницької міської територіальної громади проведено роботи з будівництва мереж водопостачання, що надасть можливість для забезпечення питною водою населення смт Нове. Роботи за виділені кошти виконані у повному обсязі, але під'єднання до основної мережі відбудеться у 2025 році.

За рахунок коштів обласного бюджету, комунальним підприємством по управлінню будинками Кіровоградської обласної ради проведено оплату зареєстрованих, але не оплачених станом на 01.01.2024 року бюджетних зобов'язань за проведені роботи з капітального ремонту приміщень санвузлів № 151, 151', 152, 152', приміщення №34 (III поверх) та підвальних приміщень (роботи були завершені у 2024 році за рахунок наданих додаткових коштів з обласного бюджету), заміна вікон і дверей на II поверсі адміністративної будівлі за адресою: пл. Героїв Майдану, 1 (з виготовленням ПКД) та за будівництво дизельної електростанції для забезпечення резервним джерелом електроживлення комплексу будівель розташованих за адресами: пл. Героїв Майдану, 1, вул. Дворцова, 32/29, вул. В.Чорновола, 29/32, вул. В.Чорновола, 31, вул. Чміленка, 53а (з виготовленням ПКД). Також, виготовлено ПКД та проведені робіт з капітального ремонту частини приміщень багатопверхової адміністративної будівлі по вул. Архітектора Пауценка, 64/53, м. Кропивницький (I, III та IV поверхи), продовження ремонту планується у 2025 році при наявності фінансового ресурсу. Для виконання у 2025 році капітального ремонту по об'єкту "Капітальний ремонт частини приміщень адміністративної будівлі (літера А-04 згідно технічного паспорту) за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1" профінансовано виготовлення ПКД. На I поверсі адміністративної будівлі за адресою: м. Кропивницький, площа Героїв Майдану, 1 придбано і встановлено арочний металодетектор.


* Зазначені всі нарахування використані бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначені зобов'язання по сумі призначення коштів (включаючи кредити з бюджету) за направом використання бюджетних коштів всі об'єкти, затверджені у паспорті бюджетної програми.


*** Зазначені покриття щодо призначення коштів чи фактичних та затверджених результативних показників.

Директор

Начальник відділу - головний бухгалтер


(підпис)

Ольга ДОВЖУК
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)


(підпис)

Людмила КУПЕЦЬ
(Власне ім'я, ПРИЗВИЩЕ)